

SAMMANFATTNING

Samtliga ledningar är provtryckta och läckagekontrollerade. Samtliga förderlarskåp för både tappvatten och värme genomgångna. Samtliga avlopp genomgångna.

Omsorgsfullt utvalda material och allmänt hög standard genomgår fastigheten

PROTOKOLL

FÖDELARSKÅP KV/VV/VÄRME (3 ST);

- GUMMIGENOMFÖRINGAR - **OK**
- TÄTHETSKONTROLL - **OK**
- FUNKTION - **OK**
- STÄNKSKYDD - **OK**
- PROVTRYCKNING SAMT LUFTNING - **OK**

PANNA (NIBE AMS 10-8)

- MANOMETRAR - **OK**
- LÄCKAGEKONTROLL - **OK**
- INSTALLATION - **OK**
- FUNKTION - **OK**

AVLOPP

- FUNKTION - **OK**
- GOLVBRUNNAR - **OK**
- VATTENLÅS - **OK**

INSTALLATION SAMT VITVAROR

- DOLDA SKARVAR - **OK**
- VATTENMÄTARE - **OK**
- TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE - **OK**
- DISKMASKIN - **OK**
- VATTENUTKASTARE - **OK**
- LÄCKAGESKYDD SAMTLIGA UTSATTA OMRÅDEN (DISK ETC) - **OK**

JESPER MELIN



JESPER@SMROB.SE



SMRÖROCHBYGG



070 712 99 50



JESPER MELIN